

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
Adresse de livraison:	Adresse client:		COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			Page: /

Percolux Projection (**) Renforcée(*)	PERCOLUX 0830		PERCOLUX 0840		PROJECTION 0831		RENFORCEE 0832	
		Repere						
	Quantité							
	Largeur Dos A Dos de Montant		1	DADM				
	Code	Aucun = 0, Fond =2, Face =3, 4 ou 5	2	HAUT				
	fixation rail	Aucun=0, Fond=2, Face =3, 4 ou 5	3	BAS				
	Code Rail	Haut : PVC / ALU	4					
		Bas: PVC / ALU / ALU PMR	4					
	Hauteur Dos A Dos de Rail		5	DADR				
	Code Fixation montant	0 / 2 / 3 / 4 / 5	6					
	Code montant	PVC / ALU	6					
	Cales de pose (option) Sans / Noir / Blanc		7					
	Code arrêts de vent		9					
	Code Fermetures		10					
	Hauteur Poignée		11	HP1				
	Hauteur Poignée n° 2 ( si 2 verrous )			HP2				
	Partie Fixe Droite		12	PFD				
	Partie Fixe Gauche		13	PFG				
	Larg. Barre d'Appui / dos du Rail		14	LBAR				
	Disponible Tableau		15	DT				
	Projection (**)	Simple	16					
		Sur meneau						
	Vantail Flottant	Gauche	17					
		Droite						
	Coloris tablier		18					
	Type de lames (si différent de 156)		19					
	Toutes charnières alu laquées (*)		20					
	Persienne monté Si Qté > 10		24					

**Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur**

(\*) De base, la Percolux renforcée est avec une charnière sur deux en aluminium. Possible d'avoir toutes les charnières alu, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(\*\*) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques : .....