PERSIENNES COULISSANTES PVC
PERCOLUX 2

Maine Clôtures

Maine Fermetures

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:

Réf. Chantier :	Cachet:	DEVIS ☐
		COMMANDE ☒
		Ref. du devis:
		Date et Signature

Adresse de livraison:	Adresse client:

Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur — Page: /

☒ **PERCOLUX 0830** ☐ **PROJECTION 0831**

Percolux 0830	Projetion 0831 (*											
		Repere										
		Quantité										
		Largeur **D**os **A D**os de **M**ontant		1	DADM							
		Code	Aucun = 0,Fond =2, Face =3, 4 ou 5	2	HAUT	0	0	0	0	0	0	
		fixation rail	Aucun=0, Fond=2, Face =3, 4 ou 5	3	BAS	0	0	0	0	0	0	
		Matière Rail	Haut : PVC / ALU	4		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	
			Bas: **PVC** / **ALU** / ALU **PMR**	4		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	
		Hauteur **D**os **A D**os de **R**ail		5	DADR							
		Code Fixation montant 0 / 2 / 3 / 4 / 5		6		0	0	0	0	0	0	
		Matière montant PVC / ALU		6		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	
		Cales de pose (option) Sans / Noir / Blanc		7		Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans	
		Code arrêts de vent		9		3	3	3	3	3	3	
		Code Fermetures		10		4	4	4	4	4	4	
		Hauteur **P**oignée		11	HP1							
		Hauteur **P**oignée n° 2 (si 2 verrous)			HP2							
		Partie **F**ixe **D**roite		12	PFD							
		Partie **F**ixe **G**auche		13	PFG							
		Larg. **B**arre d'**A**ppui / dos du **R**ail		14	LBAR							
		Disponible **T**ableau		15	DT							
		Projection (**)	Simple (DADM Maxi = 1600mm)	16								
			Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm									
		Vantail Flottant	Gauche	17								
			Droite									
		Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)		18		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	
		Type de lames (si différent de 156)		19		156	156	156	156	156	156	
		1 charnière sur 2 en alu laquées (*)		20								
		Toutes charnières alu laquées (*)		21								
		Persienne monté Si Qté > 10		22		NON	NON	NON	NON	NON	NON	

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques : ……

……

……

Toutes nos ventes sont effectuées selon nos conditions générales de vente et en particulier sont soumises à la réserve de propriété jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous même que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.